

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК на 15.12.2017 г.


ЖК «ПРАГМА City»,

**п. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, уч. 4
(северо-восточнее дома 4 литера А по Заречной улице)**

Виды работ	Стадия выполнения						
	1 с	2 с	3 с	4 с	5 с	6 с	7 с
I. Монолитные работы							
Монолитные работы выполнены в полном объеме.							
II. Кирпичная кладка наружных стен							
III. Устройство пазогребневых перегородок							
IV. Сантехнические работы:							
<u>Жилая часть здания:</u>							
а) ливневка	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
б) водоснабжение	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
в) отопление	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
г) канализация	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
д) пожаротушение	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
V. Установка наружных оконных и дверных блоков ПВХ	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
VI. Отделочные работы:							
а) штукатурные работы	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
б) полы	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
в) монтаж дверей	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
г) молярные работы МОП (мест общего пользования)	30%	35%	30%	45%	45%	30%	30%
д) отделка лифтовых холлов плиткой на 1 этаже	-	-	-	-	-	-	-
VII. Электромонтажные работы:							
а) прокладка кабельно-проводной продукции	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
б) монтаж ГРЩ и ВРУ	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Кровля	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
XII. Монтаж слаботочных систем (АППЗ, диспетчеризация)	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Монтаж лифтов	-	-	-	-	-	-	-
IX. Монтаж витражной системы фасада	-	-	-	-	-	-	-
XII. Строительство паркинга	Работы по строительству паркинга выполнены в полном объеме						
Распределительная ж/б плита	100%		100%		100%		

Х. Инженерное обеспечение паркинга:		
а) электрооборудование и электр. освещение		-
б) пожаротушение		-
г) водопровод		25%
д) вентиляция		-
е) дымоудаление		-
XII. Наружные инженерные сети:		
а) канализация		95%
б) водопровод		95%
в) теплотрасса		95%
г) наружные электрические сети	{ - высоковольтные 10 кВА - низковольтные 0,4 кВА	95%
		65%
д) наружные слаботочные сети		15%
е) благоустройство территории		-

Главный инженер

 / Глушко А.В.