


VIII. Кровля	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
XII. Монтаж слаботочных систем (АППЗ, диспетчеризация)	85%	80%	75%	70%	65%	60%	60%
XIII. Монтаж лифтов	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IX. Монтаж витражной системы фасада	85%	85%	85%	85%	85%	90%	90%
XII. Строительство паркинга	Работы по строительству паркинга выполнены в полном объеме						
Распределительная ж/б плита	100%		100%			100%	
X. Инженерное обеспечение паркинга:				Сдача во 2 этап			
а) электрооборудование и электр. Освещение Сдача во 2 этап)				-			
б) пожаротушение				-			
г) водопровод				45%			
д) вентиляция				-			
е) дымоудаление				-			
XII. Наружные инженерные сети:							
а) канализация				100%			
б) водопровод				100%			
в) теплотрасса				100%			
г) наружные электрические сети: - высоковольтные 10 кВА - низковольтные 0,4 кВА				100% 100%			
д) наружные слаботочные сети				100%			
е) благоустройство территории				90%			

Главный инженер



/ Глушко А.В.